

ALLEGATO N. 1

Cronoprogramma

ENTE APPALTANTE:	<i>PromoTurismoFVG</i>
OGGETTO DEI LAVORI:	<i>Lavori di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili di proprietà della Regione affidati alla gestione e vigilanza di Promoturismo FVG in località "Lignano Sabbiadoro e Pineta" - CUP I21E15000270002</i>
TIPOLOGIA DEI LAVORI:	<i>Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria</i>
INIZIO DEI LAVORI:	<i>Febbraio 2017</i>
FINE DEI LAVORI:	<i>Maggio 2017</i>
DATA DEL DOCUMENTO:	<i>23/01/2017</i>
IL CSP	<i>geom. Valentino Lorenzi</i> <i>Claut, li 23/01/2017</i> <i>Firma</i>
V.TO: IL RUP	<i>dott. Maurizio Bianchet</i> <i>Firma</i>

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

ID	Nome	Durata: 65,00 g - (89 g)	Inizio	Fine	27 feb 17	06 mar 17	13 mar 17	20 mar 17	27 mar 17	03 apr 17	10 apr 17	17 apr 17	24 apr 17	01 mag 17	08 mag 17	15 mag 17	22 mag 17			
					d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d	d m m g v s d				
1	Fasi di lavoro	65g	lun 27/02/17	ven 26/05/17																
2	01-Immobile via Latisana 42, Lignano Sabbiadoro	5g	lun 27/02/17	ven 03/03/17																
3	OPERE ESTERNE - MANUTENZIONE PLUVIALI E RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA	3g	lun 27/02/17	mer 01/03/17																
4	Collocazione in opera e rimozione a fine lavori di cartellonistica stradale di cantiere e per deviazioni	3g	lun 27/02/17	mer 01/03/17																
5	Riparazione di pavimentazione esterna	1g	lun 27/02/17	lun 27/02/17																
6	Lavaggio ed espurgo pluviali di scarico	1g	mar 28/02/17	mar 28/02/17																
7	OPERE INTERNE - MANUTENZIONE SERRAMENTI E INDAGINI SU IMPIANTO ELETTRICO	3g	mer 01/03/17	ven 03/03/17																
8	Manutenzione di serramenti esterni	2g	mer 01/03/17	gio 02/03/17																
9	Indagini su impianto elettrico	1g	ven 03/03/17	ven 03/03/17																
10	02-Immobile via Latisana 44, Lignano Sabbiadoro	20g	lun 06/03/17	ven 31/03/17																
11	OPERE ESTERNE - IMPIANTO CANTIERE	20g	lun 06/03/17	ven 31/03/17																
12	Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata	3g	lun 06/03/17	ven 31/03/17																
13	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso a fine lavori	3g	mar 07/03/17	ven 31/03/17																
14	Montaggio e smontaggio degli elevatori e argani a bandiera	3g	mar 07/03/17	ven 31/03/17																
15	Montaggio e smontaggio di parapetti provvisori con smontaggio a fine lavori	5g	mer 08/03/17	ven 31/03/17																
16	OPERE ESTERNE - MANUTENZIONE PLUVIALI	1g	lun 13/03/17	lun 13/03/17																
17	Collocazione in opera e rimozione a fine lavori di cartellonistica stradale di cantiere e per deviazioni	1g	lun 13/03/17	lun 13/03/17																
18	Lavaggio ed espurgo pluviali di scarico	1g	lun 13/03/17	lun 13/03/17																
19	OPERE ESTERNE - MANUTENZIONE COPERTURA	11g	mar 14/03/17	mar 28/03/17																
20	Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)	1g	mar 14/03/17	mar 14/03/17																
21	Posa lattoneria di copertura compreso morale in legno perimetrale	2g	mer 15/03/17	gio 16/03/17																
22	Applicazione di primer	1g	ven 17/03/17	ven 17/03/17																
23	Posa in opera dell'isolante termico sulle coperture inclinate con abbinato strato impermeabilizzante	4g	lun 20/03/17	gio 23/03/17																
24	Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa	3g	ven 24/03/17	mar 28/03/17																
25	OPERE INTERNE - PULIZIA INTERNA	1g	mer 29/03/17	mer 29/03/17																
26	Rimozione di macerie all'interno delle unità immobiliari	1g	mer 29/03/17	mer 29/03/17																
27	03-Immobile via Italia 50, Lignano Sabbiadoro	35g	lun 03/04/17	ven 19/05/17																
28	OPERE ESTERNE - IMPIANTO CANTIERE	35g	lun 03/04/17	ven 19/05/17																
29	Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata	3g	lun 03/04/17	ven 19/05/17																
30	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso a fine lavori	3g	mar 04/04/17	ven 19/05/17																
31	Montaggio e smontaggio degli elevatori e argani a bandiera	3g	mar 04/04/17	ven 19/05/17																
32	Montaggio e smontaggio di parapetti provvisori con smontaggio a fine lavori	5g	mer 05/04/17	ven 19/05/17																
33	OPERE ESTERNE - MANUTENZIONE COPERTURA	10g	lun 10/04/17	ven 21/04/17																
34	Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)	1g	lun 10/04/17	lun 10/04/17																
35	Posa lattoneria di copertura compreso morale in legno perimetrale	2g	mar 11/04/17	mer 12/04/17																
36	Applicazione di primer	1g	gio 13/04/17	gio 13/04/17																
37	Posa in opera dell'isolante termico sulle coperture inclinate con abbinato strato impermeabilizzante	4g	ven 14/04/17	mer 19/04/17																
38	Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa	2g	gio 20/04/17	ven 21/04/17																
39	OPERE ESTERNE - MANUTENZIONE RINGHIERE	10g	lun 24/04/17	ven 05/05/17																
40	Taglio, rimozione e allontanamento di ringhiere e parapetti esterni metallici	2g	lun 24/04/17	mar 25/04/17																
41	Posa ringhiere esterne metalliche	5g	mer 26/04/17	mar 02/05/17																
42	Tinteggiature delle ringhiere a mano	3g	mer 03/05/17	ven 05/05/17																
43	OPERE INTERNE - MANUTENZIONE SERRAMENTI	5g	lun 08/05/17	ven 12/05/17																
44	Rimozione serramenti esterni	1g	lun 08/05/17	lun 08/05/17																
45	Posa in opera di serramenti esterni	1g	mar 09/05/17	mar 09/05/17																
46	Manutenzione di serramenti esterni	3g	mer 10/05/17	ven 12/05/17																
47	OPERE INTERNE - TINTEGGIATURE PARETI INTERNE E INFISSI ESTERNI	3g	lun 15/05/17	mer 17/05/17																
48	Tinteggiature interne manuali	3g	lun 15/05/17	mer 17/05/17																
49	04-Immobile via dei Pini 53, Lignano Pineta	4g	lun 22/05/17	gio 25/05/17																
50	OPERE INTERNE - TINTEGGIATURE PARETI INTERNE E OPERE INTERNE ED ESTERNE DI PICCOLE ENTITÀ	4g	lun 22/05/17	gio 25/05/17																
51	Tinteggiature interne manuali	2g	lun 22/05/17	mar 23/05/17																
52	Manutenzione insegna luminosa esterna	1g	mer 24/05/17	mer 24/05/17																
53	Rifacimento scarico unità interna di condizionamento e cassetta di cacciata	1g	gio 25/05/17	gio 25/05/17																
54	05-Immobile piazza Rosa dei Venti 26, Lignano Pineta	1g	ven 26/05/17	ven 26/05/17																
55	OPERE INTERNE DI PICCOLA ENTITÀ	1g	ven 26/05/17	ven 26/05/17																
56	Manutenzione di serramenti esterni	1g	ven 26/05/17	ven 26/05/17																
57	Rimozione di macerie all'interno delle unità immobiliari	1g	ven 26/05/17	ven 26/05/17																